



VERSLAG / COMPTE RENDU
ALGEMENE VERGADERING VZW CONSERVAMUS (videoconferentie)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASBL CONSERVAMUS (vidéoconférence)
17.06.2020 – 11.30

De Voorzitter opent de vergadering om 11u35.
Le Président ouvre la séance à 11h35.

1. Approbation du PV de l'AG 2019 / Goedkeuring verslag AV 2019

PV est approuvé
Verslag goedgekeurd

2. Rapport de l'activité en 2019 / Activiteitenrapport 2019

Le Président parcourt les points abordés dans le Rapport annuel et insiste sur l'exécution du chantier des châssis qui s'est bien déroulé. La faillite de l'entreprise Grignard a été bien gérée et le planning déborde peu sur ce qui avait été prévu. La publicité a permis de boucler les budgets.

Il y a eu qq ennuis de graffitis et Conservamus vérifiera ce qu'il en est des responsabilités auprès des échafaudagistes et entrepreneurs.

Après les châssis, Conservamus lancera la restauration des portes, par phases, selon le budget disponible.

Les châssis pourraient être terminés en octobre et il faudra ensuite retirer les échafaudages afin qu'ils ne se mettent pas à faire partie du paysage, comme au Palais de justice.

La président remercie les conservatoires pour leur patience.

Finances : malgré une légère baisse, l'année 2019 reste correcte, en partie grâce à la publicité mais aussi parce que la charge de travail de Gerald diminue. Nous ne prévoyons pas de problème pour l'ASBL à court terme ; cependant, nous devons penser à l'avenir de l'ASBL d'ici 3 à 5 ans.

Budget 2020 : on a réduit poste d'honoraires coordinateur ; les dons diminuent. On espère une contribution importante de la Fondation Roi Baudouin afin de financer 2 ou 3 portes.

L'ASBL souhaite relancer les mécènes lors du concert, par une communication positive, à l'exemple de la stratégie de Beliris.

En conclusion : 2019 s'est bien déroulé mais en 2020, la crise sanitaire pèsera sur les dons.

De Voorzitter neemt het jaarverslag door en legt de nadruk op een aantal punten : de renovatie van de raamkozijnen is goed verlopen. Het faillissement van de firma Grignard heeft Conservamus zonder veel kleerscheuren doorstaan en de planning van de werkzaamheden heeft er slechts beperkt onder geleden. Dankzij de reclame kon de financiering van de operatie gerealiseerd worden.

Helaas werden graffiti vastgesteld ; Conservamus zal bij de steigerbouwers en aannemers nagaan wie hier welke verantwoordelijkheden heeft.

Na de raamkozijnen zal Conservamus beginnen met de restauratie van de deuren, in fasen, afhankelijk van het beschikbare budget.

De raamkozijnen zouden in oktober klaar kunnen zijn. Dan zullen de steigers moeten worden verwijderd om te voorkomen dat zij deel gaan uitmaken van het landschap, zoals bij het Justitiepaleis.

De voorzitter dankt de conservatoria voor hun geduld.

Financiën : ondanks een lichte daling was 2019 financieel acceptabel, mede dankzij de reclame maar ook omdat de werklust van Gerald afneemt. We verwachten geen probleem voor de VZW op korte termijn ; toch zullen we moeten nadenken over toekomst van de VZW over 3 à 5 jaar.

Begroting 2020 : het honorarium van de coördinator is verlaagd; de giften lopen terug. Wij hopen op een aanzienlijke bijdrage van de Koning Boudewijnstichting om 2 of 3 deuren te financieren.

De VZW wil de mecenasen opnieuw aansporen tot schenkingen, aan de hand van een positieve communicatie, naar het voorbeeld van de strategie van Beliris.

Conclusie: 2019 is goed verlopen, maar in 2020 zal de gezondheids crisis op de giften wegen.

3. Nalezen en goedkeuring van de rekeningen van de vzw 2019 / Examen et approbation des comptes de l'ASBL en 2019

De AV keurt de rekeningen goed.

L'AG approuve les comptes

4. Budget 2020 / Begroting 2020

De AV keurt de begroting goed.

L'AG approuve le budget.

5. Vooruitzichten, projecten / Perspectives, projets

D'après ce que nous savons, Beliris a intégré la Maison du directeur dans le périmètre de restauration ; les équipes travaillent maintenant à un projet qui pourra être approuvé par la Commission royale des monuments et sites.

Nous comptons environ 9 mois de retard sur le planning initial et tablons sur 2,5 ans supplémentaires pour l'attribution du chantier. Les travaux pourraient donc commencer vers la fin de l'année 2023-24.

L'action de Conservamus dans ce contexte pourrait être budgétaire : avec l'ajout de la Maison du directeur, le budget de restauration augmente. Le rôle traditionnel de Conservamus comme source historique et de lobbying pour la restauration est moins nécessaire : il n'y a pas de frictions qui nécessiteraient une intervention technique ou financière de l'ASBL.

Dans le rôle de recherche de financements, l'asbl considère l'orgue comme une priorité. Cela devient plus urgent car si on est actuellement en phase d'étude, il faudra bientôt démonter l'instrument avant de commencer les travaux.

Naar we begrepen hebben, heeft Beliris de Directeurswoning geïntegreerd in de restauratieperimeter; nu wordt er gewerkt aan een project dat kan worden goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

We tellen ca. 9 maanden vertraging en houden rekening met nog 2,5 jaar voor de werken worden uitbesteed. De werken zouden dus rond einde 2023-24 kunnen beginnen.

De actie van Conservamus in dit verband zou budgettair kunnen zijn: met de toevoeging van de Directeurswoning stijgt het restauratiebudget. De traditionele rol van Conservamus als bron van kennis van en lobbyist voor de restauratie is minder noodzakelijk: er zijn geen fricties die een technische of financiële tussenkomst van de VZW zouden vereisen.

Bij het zoeken naar financiering beschouwt de VZW het orgel als een prioriteit. Ondanks we op dit ogenblik in een studiefase verkeren is dit des te dringender omdat het instrument binnenkort zal moeten worden gedemonteerd voordat de werkzaamheden kunnen beginnen.

6. Benoeming Olivier Pierre-Louveaux als lid van de Raad van Bestuur en goedkeuring bestendinging nieuwe samenstelling Raad van Bestuur / Mandats d'administrateurs, élection d'Olivier Pierre-Louveaux au Conseil d'administration et approbation de la nouvelle composition du Conseil d'administration

L'AG élit M. Pierre-Louveaux au CA et approuve la composition du CA.

De AV benoemt Dhr Pierre Louveaux tot de RvB en keurt de nieuwe bestendinging van de RvB goed.

Samenstelling RvB /Composition du CA)

- Rahim Samii, Voorzitter/Président
- David D'Hooghe, Vice-Voorzitter/Vice-Président
- Nicolas Goffin, Trésorier/Penningmeester
- Luc Mathay, Secretaris/Secrétaire
- Pierre de Bandt, lid/membre
- Kathleen Coessens, lid/membre
- Bernard Fierens Gevaert, membre/lid
- Frédéric de Roos, membre/lid
- Sarah Vermeulen, lid/membre
- Olivier Pierre-Louveaux, membre, lid

7. Divers / Diversen

/

De Voorzitter sluit de AV af om 12u30

Le Président clôture l'AG à 12h30